

**Отчет об исполнении инвестиционной программы на период с 01 июля 2022 г по 30 июня 2023 год по ГКП на ПХВ
" Қонаев Су Арнасы" на услуги по подаче воды по распределительным сетям и услуги водоотведения.**

1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12				13		14	
			план	факт	план	факт	план	факт						отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт
Водоснабжение																					
Фильтровальная станция																					
1	Приобретение и установка задвижек Д-500 мм с электроприводом, Д-400 мм с электроприводом на фильтр №3 фильтровальной станции	шт	2	2	3676,80	3 840,00	3676,80	3 840,00	104,44%	за счет роста цен на товары	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Приобретение и установка электродных кассет на гидролизную установку, в количестве 2 шт.	шт	2	2	5000,00	6 000,00	5000,00	6 000,00	120,00%	за счет роста цен на товары	-	-	-	-	-	-	-	-			
	итого		4	4	8676,80	9840,00	8676,80	9840,00	113,41%		-	-	-	-	-	-	-	-			
Водоотведение																					
Реконструкция																					
КНС №3																					

1	Приобретение экскаватора колесного	ед.	1	1	26500,00	35200,00	26500,00	35200,00	132,83%	за счет роста цен на технику	-	-	-	-	-	-	-	-
	итого		1	1	26500,00	35200,00	26500,00	35200,00										

Директор ГКП "Капшагай Су Арнасы"
 Главный экономист
 Начальник ПТО

М.Темиралиев
 М.Алимолдин
 Е.Атчиев