

**Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 год по ГКП на ПХВ
" Қонаев Су Арнасы" на услуги по подаче воды по распределительным сетям и услуги водоотведения.**

1	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Засмные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Водоснабжение																		
Фильтровальная станция																		
1	Приобретение и установка задвижек Д-500 мм с электроприводом, Д-400 мм с электроприводом на фильтр №3 фильтровальной станции	штг	2	2	3676,80	3 840,00	3676,80	3 840,00	104,44%	за счет роста цен на товары	-	-	-	-	-	-	-	-
итого			4	4	3676,80	3840,00	3676,80	3840,00	104,44%		-	-	-	-	-	-	-	-
Водоотведение																		
КНС №3																		
1	Приобретение экскаватора колесного	ед.	1	1	26500,00	35200,00	26500,00	35200,00	132,83%	за счет роста цен на технику	-	-	-	-	-	-	-	-
итого			1	1	26500,00	35200,00	26500,00	35200,00										

Директор ГКП " Капшагай Су Арнасы"

Главный экономист

Темиралиев .М.К.

Алимолин.М.Т.